

نام دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی					عنوان سند: گزارش پروژه ها و طرح های عمرانی	
	نام طرح: احداث خانه های بهداشت روستایی					شرح پروژه	درصد پیشرفت برنامه ای
آخرین وضعیت طرح	مشکلات و علت انحراف	پیش بینی تاریخ پایان	تاریخ شروع	انحراف از برنامه	درصد پیشرفت واقعی		
پروژه تحویل موقت گردیده است	افزایش قیمت مصالح و عدم تامین اعتبار به موقع و فسخ پیمان مطابق ماده ۴۶ پیمانکاران قبلی و انتخاب پیمانکار جدید (خیرین)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	خانه بهداشت روستایی مبارک آباد ارومیه

