

نام دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی					عنوان سند: گزارش پروژه ها و طرح های عمرانی	
	نام طرح: احداث مراکز جامع سلامت روستایی					درصد پیشرفت واقعی	شرح پروژه
آخرین وضعیت طرح	مشکلات و علت انحراف	پیش بینی تاریخ پایان	تاریخ شروع	انحراف از برنامه	درصد پیشرفت برنامه ای		
پروژه مرکز ولندۀ علیا تحویل موقت گردیده و پروژه مرکز گوگ تپه در مرحله تکمیل تاسیسات برقی و مکانیکی می باشد .	افزایش قیمت مصالح و عدم تامین اعتبار به موقع و فسخ پیمان مطابق ماده ۴۸ پیمانکاران قبلی و انتخاب پیمانکار جدید	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	-۳٪	۹۸٪	۱۰۰٪	مراکز خدمات جامع سلامت روستایی ولندۀ علیا و گوگ تپه ارومیه



مرکز تپه



مرکز علیا