


نام دانشگاه: علوم پزشکی ارومیه	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی					عنوان سند:	
	نام طرح: اجرای عملیات ساخت پروژه های آموزشی					گزارش پروژه ها و طرح های عمرانی	
آخرین وضعیت طرح	مشکلات و علت انحراف	پیش بینی تاریخ پایان	تاریخ شروع	انحراف از برنامه	درصد پیشرفت واقعی	درصد پیشرفت برنامه ای	شرح پروژه
پروژه در مرحله طراحی توسط مهندسین مشاور بوده و پس از طراحی در صورت انتخاب زمین مناسب در سایت نازلو و تامین اعتبار اجرا خواهد گردید .	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	-۱۰۰٪	۰٪	۱۰۰٪	احداث دانشکده بهداشت سایت نازلو ارومیه
پروژه در مرحله طراحی توسط مهندسین مشاور می باشد .	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	-۱۰۰٪	۰٪	۱۰۰٪	احداث مرکز آموزش عالی سلامت بوکان



طراحی



طراحی