

نام دانشگاه: علوم پزشکی ارومیه	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی					عنوان سند:		
	نام طرح: اجرای عملیات ساخت بیمارستان					گزارش پروژه ها و طرح های عمرانی		
عکس/مستندات	آخرین وضعیت	تاریخ پایان	تاریخ شروع	درصد پیشرفت	شهر/شهرستان	نوع پروژه	شرح پروژه	ردیف
	در مرحله تکمیل موتورخانه ، کف سازی و سقف و کارهای باقیمانده ابنیه و اجرای نما می باشد .	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۸۱٪	نقده	بیمارستانی	تکمیل بیمارستان نقده	۱
	در مرحله تکمیل نصب تجهیزات تاسیسات برقی و مکانیکی و تکمیل بل ارتباطی می باشد .	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۹۶٪	شاهیندژ	بیمارستانی	توسعه بیمارستان شاهیندژ	۲
	قالب بندی و آرماتوربندی سقف طبقه همکف بلوک C در حال انجام است سایر عملیات تا ابلاغ نقشه های اصلاحی متوقف می باشد .	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۳۰٪	سلماس	بیمارستانی	بیمارستان سلماس	۳
	در مرحله تکمیل تاسیسات برقی و مکانیکی و تکمیل نازک کاری می باشد	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۷۸٪	اشنویه	بیمارستانی	بیمارستان اشنویه	۴
	در مرحله تحویل موقت می باشد	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۹۷٪	پیرانشهر	بیمارستانی	بیمارستان پیرانشهر	۵
	در مرحله اجرای فونداسیون و قالب بندی ستون های سقف اول می باشد	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۳۱٪	مهاباد	بیمارستانی	بیمارستان مهاباد	۶