

نام دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی					عنوان سند: گزارش پروژه ها و طرح های عمرانی	
	نام طرح: احداث مراکز جامع سلامت شهری					درصد پیشرفت واقعی	شرح پروژه
آخرین وضعیت طرح	مشکلات و علت انحراف	پیش بینی تاریخ پایان	تاریخ شروع	انحراف از برنامه	درصد پیشرفت برنامه ای		
هر دو پروژه تحویل موقت گردیده است	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	



مرکز شهری 2 اشویه



مرکز شهری 2